



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO

CRONOGRAMA POR LOTE

( X ) GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

PROGRAMA: AVANÇAR CIDADES

EMPREENHIMENTO: Pavimentação com pedras irregulares

PROPONENTE: Município de Tupanciretã

EXECUTOR: Empresa Vencedora de Licitação

MODALIDADE: Empreitada Global

VALOR: R\$ 562.154,45

TIPO DE SERVIÇO: Empreitada Global de Material e Mão de Obra

ago/19

	SERVIÇOS	ÁREA (m <sup>2</sup> )	VALOR (R\$)	%	Mês 1		Mês 2		Mês 3	
					%	R\$	%	R\$	%	R\$
2	LOTE 02	5352,27	562154,45	100,00						
2.1	RUA ANA MARIA PIRES DE ALMEIDA	580,10	71312,26	12,69			12,69	71.312,26		
2.2	TRAVESSA DOS TABAJARAS	3376,01	341880,64	60,82	40,00	224861,78	20,82	117018,86		
2.3	RUA C	486,81	48792,93	8,68					8,68	48792,93
2.4	RUA JOÃO GUIDALLI	580,10	70708,68	12,58					12,58	70708,68
2.5	ENTROCAMENTO RUA HERMÍNIO A. VEIRA E ELHENIR FONSECA	329,25	29459,94	5,24					5,24	29.459,94
TOTAL	SIMPLES				40,00	224.861,78	33,51	188.331,12	21,26	148.961,55
	ACUMULADO				40,00	224.861,78	73,51	413.192,90	100,00	562.154,45

Tupanciretã, 19 de junho de 2019

Carlos Augusto Brum de Souza  
Prefeito

Paulo Roberto Beck Rad  
Engenheiro do Município  
CREA RS 010326