

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: EMEF Brasilina Terra

MODALIDADE: Empreitada Global

EMPREENDIMENTO: Construção de quadra

Tupanciretã, 06 de agosto de 2021.

	SERVIÇOS	%	Serviços (R\$)	15 dias		30 dias		45 dias	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	LIMPEZA DO TERRENO	0,71	2.840,51	100,00	2.840,51	0,00	-	0,00	-
2	MARCAÇÃO DA OBRA	0,55	2.194,40	100,00	2.194,40	0,00		0,00	
3	FUNDAÇÕES	1,10	4.420,10	100,00	4.420,10	0,00		0,00	
4	ESTRUTURA METÁLICA	49,50	198.397,69	-		100,00	198.397,69	0,00	
5	ENTELHAMENTO	13,70	54.903,49	-		100,00	54.903,49	0,00	
6	CALHAS E CONDUTORES	2,96	11.868,14	-		0,00		100,00	11.868,14
7	CAIXAS DE INSPEÇÃO	0,49	1.951,70	-		100,00	1.951,70	0,00	
8	CONTRAPISO E PISO	11,52	46.176,21	-		0,00		100,00	46.176,21
9	MURO DE ALVENARIA	13,77	55.210,04	34,82	19.221,56	29,38	16.223,46	35,80	19.765,03
10	CALÇADA EXTERNA	2,01	8.076,21	-		0,00		100,00	8.076,21
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	3,49	14.006,90	-		0,00		100,00	14.006,90
12	SERVIÇOS EXTRAS E LIMPEZA GERAL	0,19	774,26	-		0,00		100,00	774,26
TO	SIMPLES	100,00	400.819,65	7,15	28.676,56	67,73	271.476,35	25,12	100.666,74
TAL	ACUMULADO			7,15	28.676,56	74,88	300.152,91	100,00	400.819,65

Tupanciretã, 06 de agosto de 2021

Paulo Roberto Beck Rad
Engenheiro Civil
CREA RS 010326

Mara Beatriz Mardini Paz
Arquiteta e Urbanista
CAU - A11099-0

Gustavo Herter Terra
Prefeito de Tupanciretã