

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - REFORMA E AMPLIAÇÃO GINÁSIO MUNICIPAL CAPITÃO EDUARDO RIBEIRO BONUMÁ**

OBRA: GINÁSIO MUNICIPAL CAPITÃO EDUARDO RIBEIRO BONUMÁ

MODALIDADE: EMPREITADA GLOBAL

EMPREENHIMENTO: Reforma e ampliação do ginásio municipal

	SERVIÇOS	%	Serviços	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		TOTAL	
			(R\$)	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
CRONOGRAMA													
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,046	28.100,74	100,00	28.100,74							100,00	28.100,74
2	FUNDAÇÕES	0,020	12.305,67	100,00	12.305,67							100,00	12.305,67
3	SUPRA ESTRUTURA	0,033	20.110,34	100,00	20.110,34							100,00	20.110,34
4	ESTRUTURA METÁLICA	0,126	77.111,49			100,00	77.111,49					100,00	77.111,49
5	ENTELHAMENTO	0,084	51.569,92			100,00	51.569,92					100,00	51.569,92
6	PAREDE E SUPRAESTRUTURA	0,156	95.384,79	50,00	47.692,40	50,00	47.692,39					100,00	95.384,79
7	CONTRAPISO / PISO	0,047	28.545,20					100,00	28.545,20			100,00	28.545,20
8	REVESTIMENTO E TRAT. SUPERFÍCIES	0,085	52.076,91	25,00	13.019,23	25,00	13.019,23	25,00	13.019,23	25,00	13.019,23	100,00	52.076,91
9	PINTURAS	0,024	14.696,66			50,00	7.348,33	50,00	7.348,33			100,00	14.696,66
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	0,016	10.024,57					50,00	5.012,28	50,00	5.012,29	100,00	10.024,57
11	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	0,068	41.849,60			30,00	12.554,88	30,00	12.554,88	40,00	16.739,84	100,00	41.849,60
12	ESQUADRIAS/ FERRAGENS/VIDROS	0,081	49.277,02			50,00	24.638,51	50,00	24.638,51			100,00	49.277,02
13	ARQUIBANCA DA	0,20	123.645,32							100,00	123.645,32	100,00	123.645,32

14	PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL	0,010	6.248,50							100,00	6.248,50	100,00	6.248,50
15	LIMPEZA GERAL	0,000	185,46							100,00	185,46	100,00	185,46
TO	SIMPLES			19,84	121.228,37	38,28	233.934,75	14,91	91.118,43	26,97	164.850,63		
TAL	ACUMULADO	1,00	611.132,19	19,84	121.228,37	58,12	355.163,12	73,03	446.281,55	100,00	611.132,18	100,00	611.132,18

TUPANCIRETÁ (RS), 21 de março de 2022.

Gustavo Herter Terra
 Prefeito

Paulo Roberto Beck Rad
 Engenheiro Civil
 CREA RS 010326