

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: EMEF Brasilina Terra

MODALIDADE: Empreitada Global

EMPREENHIMENTO: Ampliação e reforma

	SERVIÇOS	%	Serviços (R\$)	Mês 1		Mês 2		Mês 3	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	0,82	1.805,65	100,00	1.805,65	-	-		0
2	FUNDAÇÕES	21,58	47.315,81	100,00	47.315,81	-	-		-
3	PAREDES E SUPRAESTRUTURA	21,52	47.175,97	75,00	35.381,98	25,00	11.793,99		-
4	COBERTURA, RUFOS E CALHAS	8,93	19.574,76	-	-	100,00	19.574,76		-
5	REVESTIMENTOS	10,65	23.341,78	-	-	100,00	23.341,78		-
6	PISOS, SOLEIRAS, PEITORIS E RAMPAS	2,77	6.077,77	-	-	100,00	6.077,77		-
7	ESCADA, ESQUADRIAS E VIDROS	17,61	38.603,83	9,73	3.755,62		-	90,27	34.848,21
8	PINTURAS	12,33	27.043,67	-	-		-	100,00	27.043,67
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	2,62	5.748,32	-			-	100,00	5.748,32
10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	1,17	2.561,21			100,00	2.561,21		
11	LIMPEZA FINAL	0,00	7,65	-				100,00	7,65
TO	SIMPLES			40,25	88.259,07	28,89	63.349,52	30,85	67.647,84
TAL	ACUMULADO	100,00	219.256,42	40,25	88.259,07	69,15	151.608,58	100,00	219.256,42

Tupanciretã, 13 de junho de 2022.

Mara Beatriz Mardini Paz
Coord. Planos Urb. e Rurais
CAU - A11099-0

Gustavo Herter Terra
Prefeito de Tupanciretã