

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEI DONA LUIZA BECK

MODALIDADE: Empreitada Global

set/22

EMPREENDIMENTO: Ampliação e reforma

	SERVIÇOS	%	Serviços	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
			(R\$)	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVICOS INICIAIS/DEMOLIÇÕES	1,41	7.172,78	100,00	7.172,78	-		-		-	
2	FUNDAÇÕES	8,66	44.050,02	100,00	44.050,02	-		-		-	
3	PAREDES E SUPRAESTRUTURA	26,35	134.074,20	50,00	67.037,10	50,00	67.037,10	-		-	
4	COBERTURA, RUFOS	6,32	32.178,10	-		100,00	32.178,10	-		-	
5	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DAS SUPERFÍCIES	13,16	66.950,89	-		14,09	9.431,60	69,45	46.498,76	16,46	11.020,53
6	PISOS/FORROS/SOLEIRAS/PEITORIS E RAMPAS	15,07	76.666,88	-		25,08	19.224,51	21,02	16.117,67	53,90	41.324,70
7	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	8,99	45.718,96	-		57,86	26.450,74	31,64	14.465,01	10,51	4.803,21
8	PINTURAS (prédio novo e antigo)	10,04	51.099,07	-		-		50,00	25.549,53	50,00	25.549,53
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	3,25	16.519,21	-		26,01	4.295,99	35,59	5.879,51	38,40	6.343,70
10	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA										
10.1	Instalação Hidráulica	1,14	5.820,29	-		20,00	1.164,06	80,00	4.656,23	-	
10.2	Instalação Sanitária	4,35	22.115,80	-		15,00	3.317,37	1,42	313,95	83,58	18.484,49
10.3	Louças e Metais	1,21	6.179,12	-		-		-		100,00	6.179,12
11	SERVIÇOS DIVERSOS	0,05	274,43	-		-		-		100,00	274,43
TO	SIMPLES	100,00	508.819,76	23,24	118.259,90	32,05	163.099,48	22,30	113.480,66	22,40	113.979,72
TAL	ACUMULADO			23,24	118.259,90	55,30	281.359,38	77,60	394.840,04	100,00	508.819,76